UBND XÃ SƠN GIANG

PHỤ LỤC 01: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số 290 /BC-UBND ngày 26 /6/2026 của UBND xã Sơn Giang)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quyết định đầu tư			Tổng số (Lũy kế vốn bố trí từ khi khởi công đến ngày báo cáo của tất cả các nguồn)	Vốn bố trí trong năm 2026 (đến ngày báo cáo 30/6/2025)					Khối lượng thực hiện từ khởi công đến ngày 30/6/2026		Ước Giải ngân vốn từ khởi công đến hết ngày 30/6/2026		Tỷ lệ giải ngân so với vốn được bố trí năm 2026	Ghi chú
			Số quyết định; ngày tháng năm ban hành	Cơ quan ra quyết định phê duyệt	Tổng mức đầu tư		Tổng số (Tất cả các nguồn)	Trong đó				Tổng số (Lũy kế từ khởi công đến ngày báo cáo của tất cả các nguồn)	Trong đó: Thực hiện năm 2026 (Tính đến ngày 30/6/2025)	Tổng số (Lũy kế từ khởi công đến ngày báo cáo của tất cả các nguồn)	Trong đó: Nguồn vốn bố trí năm 2026 (Ước Tính đến ngày 30/6/2025)		
								NSTW (kể cả nguồn NTM)	Ngân sách tỉnh	Ngân sách xã	Các nguồn vốn khác						
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16=15/7*	*17*
	TỔNG SỐ				**94.709,0**	**74.388,2**	**37.194,0**	**5.300,0**	**22.680,0**	**9.214,0**	**-**	**62.685,6**	**25.673,4**	**61.741,2**	**24.548,0**	**66%**	
I	**Dự án hoàn thành trước 31/12/2025 bố trí vốn trong năm 2026**				**26.988,8**	**25.797,2**	**411,0**	**-**	**-**	**411,0**	**-**	**25.800,5**	**-**	**25.796,2**	**411,0**	**100%**	
1	Đường giao thông 2,3,4 xã Sơn Giang	UBND xã Sơn Giang	số 2144 Ngày 26/4/2022	UBND Huyện Hương Sơn	6.000,0	5.785,6	101,0			101,0		5.785,9	-	5.785,6	101,0	100%	CT hoàn thành
2	Xây mới nhà học bộ môn, chức năng 10 phòng, sân thể thao, cải tạo phòng học và các hạng mục phụ trợ trường THCS Hải Thượng Lãn Ông	UBND xã Sơn Giang	Số 47 ngày 30/5/2023; số 75 ngày 14/8/2023	UBND xã Sơn Giang	14.896,3	14.369,3	7,3			7,3		14.371,6		14.369,3	7,3	100%	CT hoàn thành
3	Cải tạo, san lấp mặt bằng thực hiện tích tụ ruộng đất xã Sơn Giang năm 2024	UBND xã Sơn Giang	Số 46 ngày 16/5/2024	UBND xã Sơn Giang	878,2	862,5	50,0			50,0		862,5		862,5	50,0	100%	CT hoàn thành
4	Đường giao thông vào khu sản xuất thức ăn và bảo tồn đa dạng sinh học xã Sơn Giang - GĐ2	UBND xã Sơn Giang	Số 83 ngày 13/8/2024	UBND xã Sơn Giang	1.178,0	969,0	24,0			24,0		969,2		969,0	24,0	100%	CT hoàn thành
5	Cải tạo, san lấp mặt bằng thực hiện tích tụ ruộng đất xã Sơn Giang năm 2024 (Giai đoạn 2)	UBND xã Sơn Giang	Số 173 ngày 26/12/2024	UBND xã Sơn Giang	677,7	631,1	101,0			101,0		632,5		631,1	101,0	100%	CT hoàn thành
6	Xưởng chế biến kết hợp văn phòng trưng bày sản phẩm Ocop tại Hợp tác xã đầu tư và phát triển Nhung hươu Hương Sơn	UBND xã Sơn Giang	số 152 ngày 12/11/2024	UBND xã Sơn Giang	1.179,2	1.130,7	30,7			30,7		1.130,8		1.130,7	30,7	100%	CT hoàn thành
7	Công trình sữa chữa tuyến đường trục xã 01 (đoạn từ nhà văn hóa thôn hữu trạch đi nhà văn hóa thôn Quang Thủy) xã Quang Diệm	UBND xã Sơn Giang	Số 61 ngày 05/09/2023	UBND xã Sơn Giang	1.200,0	1.125,5	75,0			75,0		1.125,5		1.125,5	75,0	100%	CT hoàn thành
8	Cải tạo mái nhà học 2 tầng 8 phòng trường tiểu học Quang Diệm	UBND xã Sơn Giang	Số 862 ngày 09/12/2025	UBND xã Sơn Giang	250,0	228,5	17,0			17,0		228,5		228,5	17,0	100%	CT hoàn thành
9	Cải tạo mái nhà học 2 tầng 8 phòng trường THCS Hải thượng Lãn Ông xã Sơn Giang	UBND xã Sơn Giang	Số 864 ngày 09/12/2025	UBND xã Sơn Giang	339,4	324,0	3,0			3,0		323,0		323,0	3,0	100%	CT hoàn thành
10	Cải tạo mái nhà học 2 tầng 10 phòng Trường tiểu học Sơn Giang	UBND xã Sơn Giang	Số 865 ngày 09/12/2025	UBND xã Sơn Giang	390,0	371,0	2,0			2,0		371,0		371,0	2,0	100%	CT hoàn thành
II	**Các dự án chuyển tiếp sang năm 2026**			UBND xã Sơn Giang	**36.020,2**	**32.429,0**	**20.621,0**	**1.100,0**	**12.000,0**	**7.521,0**	**-**	**28.210,4**	**16.998,8**	**27.546,2**	**15.738,2**	**76%**	
1	Cải tạo, trùng tu Khu mộ mẹ Đại dan y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, xã Sơn Giang	UBND xã Sơn Giang	Số 896 Ngày 15/12/2025	UBND xã Sơn Giang	2.736,0	2.300,0	2.300,0		2.000,0	300,0		1.650,0	1.650,0	1.650,0	1.650,0	72%	

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quyết định đầu tư			Tổng số (Lũy kế vốn bố trí từ khi khởi công đến ngày báo cáo của tất cả các nguồn)	Vốn bố trí trong năm 2026 (đến ngày báo cáo 30/6/2025)					Khối lượng thực hiện từ khởi công đến ngày 30/6/2026		Ước Giải ngân vốn từ khởi công đến hết ngày 30/6/2026		Tỷ lệ giải ngân so với vốn được bố trí năm 2026	Ghi chú
			Số quyết định; ngày tháng năm ban hành	Cơ quan ra quyết định phê duyệt	Tổng mức đầu tư		Tổng số (Tất cả các nguồn)	*Trong đó*				Tổng số (Lũy kế từ khởi công đến ngày báo cáo của tất cả các nguồn)	Trong đó: Thực hiện năm 2026 (Tính đến ngày 30/6/2025)	Tổng số (Lũy kế từ khởi công đến ngày báo cáo của tất cả các nguồn)	Trong đó: Nguồn vốn bố trí năm 2026 (Ước Tính đến ngày 30/6/2025)		
								NSTW (kể cả nguồn NTM)	Ngân sách tỉnh	Ngân sách xã	Các nguồn vốn khác						
2	Cải tạo khuôn viên Trụ sở UBND xã Sơn Giang	UBND xã Sơn Giang	Số 863 ngày 09/12/2025	UBND xã Sơn Giang	2.750,0	2.635,0	1.394,0			1.394,0		2.640,8	1.399,7	2.635,0	1.394,0	100%	CT hoàn thành
3	Đường giao thông liên thôn (Đoạn từ QL 8C đến ruộng nhà làng thôn Lâm Khê, xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh)	UBND xã Sơn Giang	Số 913 ngày 18/12/2025	UBND xã Sơn Giang	11.364,2	10.000,0	10.000,0		10.000,0			6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	60%	
4	Xây dựng hạ tầng khu dân cư vùng Đồng Nghè, thôn 2, xã Sơn Giang	UBND xã Sơn Giang	Số 866 ngày 09/12/2025	UBND xã Sơn Giang	2.770,0	2.044,0	1.447,7			1.447,7		2.630,0	2.630,0	2.044,0	1.447,7	100%	
5	Đường giao thông 3,4 xã Sơn Giang	UBND xã Sơn Giang	Số 1640 ngày 23/4/2025	UBND xã Sơn Giang	5.000,0	4.700,0	700,0			700,0		4.688,7	688,7	4.688,7	688,7	98%	CT hoàn thành
6	Nhà học bộ môn 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường tiểu học Sơn Giang, huyện Hương Sơn	UBND xã Sơn Giang	Số 1555 ngày 17/4/2025	UBND xã Sơn Giang	9.200,0	8.950,0	2.979,4			2.979,4		8.728,5	2.757,9	8.728,5	2.757,9	93%	CT hoàn thành
7	Xây dựng Đài truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT - Viễn thông xã Sơn Giang	UBND xã Sơn Giang	Số 897 ngày 15/12/2025	UBND xã Sơn Giang	2.200,0	1.800,0	1.800,0	1.100,0		700,0		1.872,5	1.872,5	1.800,0	1.800,0	100%	CT hoàn thành
III	**Dự án khởi công mới**				**31.700,0**	**16.162,0**	**16.162,0**	**4.200,0**	**10.680,0**	**1.282,0**	**-**	**8.674,6**	**8.674,6**	**8.398,8**	**8.398,8**	**52%**	
1	Đường giao thông liên thôn Bảo Trung, thôn Hà Sơn xã Sơn Giang	UBND xã Sơn Giang	Số 165 ngày 06/3/2026	UBND xã Sơn Giang	20.000,0	5.000,0	5.000,0		5.000,0			5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	100%	
2	Sữa chữa đường giao thông thôn 1 xã Sơn Giang	UBND xã Sơn Giang	Số 335 ngày 29/4/2026	UBND xã Sơn Giang	5.000,0	4.782,0	4.782,0	4.200,0		582,0		1.000,0	1.000,0	1.558,8	1.558,8	33%	
3	Phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông bằng bê tông nhựa trên địa bàn xã Sơn Giang	UBND xã Sơn Giang	Số 401 ngày 20/5/2026	UBND xã Sơn Giang	1.500,0	1.180,0	1.180,0		680,0	500,0		1.474,6	1.474,6	840,0	840,0	71%	
4	Đường vào khu mộ mẹ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, xã Sơn Giang	UBND xã Sơn Giang	Số 433 ngày 01/6/2026	UBND xã Sơn Giang	2.700,0	2.700,0	2.700,0		2.500,0	200,0		600,0	600,0	500,0	500,0	19%	
5	Đường giao thông nông thôn thôn Đồng Sơn xã Sơn Giang	UBND xã Sơn Giang	Số 432 ngày 01/6/2026	UBND xã Sơn Giang	2.500,0	2.500,0	2.500,0		2.500,0			600,0	600,0	500,0	500,0	20%	

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ