ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN GIANG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 290 /BC-UBND	*Sơn Giang, ngày 26 tháng 6 năm 2026*

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026

Trong 6 tháng đầu năm 2026, việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn xã Sơn Giang được thực hiện trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có những thuận lợi cơ bản, song vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp bước đầu đã phát huy hiệu quả, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, điều hành, nhất là trong lĩnh vực đầu tư công. Bên cạnh đó, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, giá cả một số loại vật liệu xây dựng có thời điểm biến động, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai một số công trình, dự án trên địa bàn.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân xã; sự quan tâm, hỗ trợ của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; cùng với sự nỗ lực của các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư, nhà thầu và sự đồng thuận của Nhân dân, công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã tiếp tục được triển khai đồng bộ, cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đề ra. Công tác phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công được thực hiện đúng quy định; tiến độ giải ngân có nhiều chuyển biến tích cực; công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu, quản lý chất lượng công trình, giải phóng mặt bằng và quyết toán dự án hoàn thành được quan tâm thực hiện.

Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

1. Tình hình phân bổ, giao kế hoạch vốn

Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026, Ủy ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác phân bổ, giao kế hoạch vốn bảo đảm đúng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức theo quy định; ưu tiên bố trí vốn để thanh toán nợ xây dựng cơ bản, hoàn thành các công trình chuyển tiếp và triển khai các công trình khởi công mới theo kế hoạch.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được bố trí là 37.194 triệu đồng[1]. Đến ngày 30/6/2026, giá trị giải ngân đạt 24.548 triệu đồng[2], bằng 66% kế hoạch vốn được giao.

---

[1] Dự án hoàn thành trước 31/12/2025 có bố trí vốn 411 triệu đồng; các dự án chuyển tiếp 20.621 triệu đồng; dự án khởi công mới 16.162 triệu đồng.

Nguồn vốn đầu tư công được bố trí cho các công trình do UBND xã làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 94.709 triệu đồng, bao gồm các công trình đã hoàn thành, các công trình chuyển tiếp và các công trình khởi công mới theo kế hoạch năm 2026.

(Chi tiết tại Phụ biểu số 01 kèm theo)

2. Kết quả thực hiện và giải ngân các nguồn vốn

Trong 6 tháng đầu năm 2026, UBND xã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch.

- Đối với các công trình đã hoàn thành: thực hiện bố trí vốn thanh toán nợ xây dựng cơ bản cho 10 công trình[3] với tổng mức đầu tư được duyệt 26.988,8 triệu đồng; giá trị khối lượng thực hiện lũy kế đạt 25.800,5 triệu đồng.

- Đối với các công trình đang triển khai thực hiện: có 12 công trình với tổng mức đầu tư được duyệt 67.720 triệu đồng; giá trị khối lượng thực hiện lũy kế đến ngày 30/6/2026 đạt 36.885 triệu đồng, trong đó giá trị thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 25.673 triệu đồng. Cụ thể:

+ 07 công trình chuyển tiếp do UBND xã làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 36.020,2 triệu đồng[4]; giá trị khối lượng thực hiện lũy kế đến ngày 30/6/2026 đạt 28.210,4 triệu đồng, trong đó thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 16.998,8 triệu đồng.

+ 05 công trình khởi công mới do UBND xã làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 31.700 triệu đồng[5]; giá trị khối lượng thực hiện đến ngày 30/6/2026 đạt 8.674,6 triệu đồng, toàn bộ khối lượng được thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2026.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được bố trí là 37.194 triệu đồng; đến ngày 30/6/2026 đã giải ngân đạt 24.548 triệu đồng, bằng 66% kế hoạch vốn được giao.

---

[2] Chi nguồn đầu tư phát triển thực hiện 15.050 triệu đồng; chi thường xuyên 7.939 triệu đồng; chi nguồn tỉnh cấp trực tiếp về công trình 1.559 triệu đồng;

[3] Đường giao thông 2,3,4 xã Sơn Giang; Xây mới nhà học bộ môn, chức năng 10 phòng, sân thể thao, cải tạo phòng học và các hạng mục phụ trợ trường THCS Hải Thượng Lãn Ông; Cải tạo, san lấp mặt bằng thực hiện tích tụ ruộng đất xã Sơn Giang năm 2024; Đường giao thông vào khu sản xuất thức ăn và bảo tồn đa dạng sinh học xã Sơn Giang - GĐ2; Cải tạo, san lấp mặt bằng thực hiện tích tụ ruộng đất xã Sơn Giang năm 2024 (Giai đoạn 2); Xưởng chế biến kết hợp văn phòng trưng bày sản phẩm Ocop tại Hợp tác xã đầu tư và phát triển Nhung hươu Hương Sơn; Công trình sữa chữa tuyến đường trục xã 01 (đoạn từ nhà văn hóa thôn hữu trạch đi nhà văn hóa thôn Quang Thủy) xã Quang Diệm; Cải tạo mái nhà học 2 tầng 8 phòng trường tiểu học Quang Diệm; Cải tạo mái nhà học 2 tầng 8 phòng trường THCS Hải thượng Lãn Ông xã Sơn Giang; Cải tạo mái nhà học 2 tầng 10 phòng Trường tiểu học Sơn Giang.

[4] Cải tạo, trùng tu Khu mộ mẹ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, xã Sơn Giang; Cải tạo khuôn viên Trụ sở UBND xã Sơn Giang; Đường giao thông liên thôn (Đoạn từ QL 8C đến ruộng nhà làng thôn Lâm Khê, xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh); Xây dựng hạ tầng khu dân cư vùng Đồng Nghè, thôn 2, xã Sơn Giang; Đường giao thông 3,4 xã Sơn Giang; Nhà học bộ môn 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường tiểu học Sơn Giang, huyện Hương Sơn; Xây dựng Đài truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT - Viễn thông xã Sơn Giang.

[5] Đường giao thông liên thôn Bảo Trung, thôn Hà Sơn xã Sơn Giang; Sữa chữa đường giao thông thôn 1 xã Sơn Giang; Phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông bằng bê tông nhựa trên địa bàn xã Sơn Giang; Đường vào khu mộ mẹ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, xã Sơn Giang; Đường giao thông nông thôn thôn Đồng Sơn xã Sơn Giang.

3. Công tác thẩm tra, quyết toán dự án đầu tư XDCB hoàn thành

Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, thanh toán và quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; các văn bản chỉ đạo của cấp trên về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành, UBND xã đã tập trung chỉ đạo bộ phận chuyên môn đẩy mạnh công tác lập, thẩm tra và phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành theo đúng quy định. Công tác quyết toán dự án hoàn thành tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng hồ sơ quyết toán cơ bản đáp ứng yêu cầu, thời gian thẩm tra, phê duyệt được rút ngắn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, UBND xã đã tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán 01 dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền quyết toán của UBND xã, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định hiện hành.

4. Đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026

Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác đầu tư công trên địa bàn xã đạt được một số kết quả tích cực, cụ thể:

- UBND xã đã chủ động, kịp thời triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2026 ngay từ đầu năm; thường xuyên tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện, kiểm tra tiến độ các công trình, dự án; tập trung chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

- Công tác phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công được thực hiện cơ bản đúng quy định, bám sát các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công. Việc phân bổ nguồn lực đầu tư bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Chất lượng hồ sơ dự án từng bước được nâng cao; công tác lựa chọn nhà thầu được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm cạnh tranh, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Công tác quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng được quan tâm thực hiện; các công trình, dự án cơ bản được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và chất lượng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

- Công tác tuyên truyền, vận động và giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Đối với các dự án Cải tạo, trùng tu Khu mộ thân mẫu Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và dự án Xây dựng hạ tầng khu dân cư vùng Đồng Nghè, thôn 2, xã Sơn Giang, các hộ dân bị ảnh hưởng đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, tỷ lệ giải phóng mặt bằng đạt 100%, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án.

- Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tích cực; đến ngày 30/6/2026 đã giải ngân 24.548 triệu đồng, bằng 66% kế hoạch vốn được giao, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

5. Khó khăn, vướng mắc trong xây dựng cơ bản

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như sau:

- Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và dự án đầu tư theo quy định của pháp luật còn nhiều bước, thời gian thực hiện kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ chuẩn bị đầu tư, triển khai dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

- Năng lực quản lý đầu tư xây dựng của địa phương từng bước được nâng cao nhưng vẫn còn hạn chế, nhất là trong việc cập nhật các quy định mới, lập hồ sơ và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; nguồn nhân lực làm công tác đầu tư xây dựng còn mỏng, kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực.

- Nguồn lực đầu tư phát triển của địa phương còn hạn chế; việc huy động các nguồn lực ngoài ngân sách và nguồn vốn xã hội hóa cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng còn gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển.

- Công tác giải phóng mặt bằng đối với một số dự án còn tiềm ẩn nhiều khó khăn do liên quan đến quyền lợi của người dân, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án.

- Công tác kiểm tra, giám sát thi công một số công trình có thời điểm chưa thường xuyên; năng lực của một số đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công còn hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thực hiện một số hạng mục công trình.

- Giá một số loại vật liệu xây dựng có thời điểm biến động, cùng với ảnh hưởng của thời tiết bất lợi đã tác động đến tiến độ thi công và công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026

1. Nhiệm vụ trọng tâm

Trong 6 tháng cuối năm 2026, UBND xã Sơn Giang tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã được giao.

Tập trung hoàn thành các thủ tục đầu tư đối với các công trình khởi công mới; bảo đảm các dự án đủ điều kiện để tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công và triển khai thi công theo đúng tiến độ. Đồng thời tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, trọng tâm là các dự án: Cải tạo, trùng tu Khu mộ thân mẫu Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; Xây dựng hạ tầng khu dân cư vùng Đồng Nghè, thôn 2, xã Sơn

Giang; Đường giao thông liên thôn đoạn từ Quốc lộ 8C đến ruộng Nhà Làng, thôn Lâm Khê, xã Sơn Giang.

Tiếp tục triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch trên địa bàn; phấn đấu hoàn thành Quy hoạch chung xây dựng xã Sơn Giang theo tiến độ chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời đẩy nhanh các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu dân cư đã được quy hoạch nhằm tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Phấn đấu đến hết năm 2026 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch vốn được giao.

2. Giải pháp thực hiện

2.1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các bộ phận chuyên môn, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu trong tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công. Thường xuyên kiểm tra hiện trường, đánh giá tiến độ thực hiện từng dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Thực hiện nghiêm chế độ theo dõi, báo cáo tiến độ định kỳ; xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong trường hợp để xảy ra chậm tiến độ hoặc chậm giải ngân vốn đầu tư công.

2.2. Đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm. Chủ động rà soát kế hoạch vốn được giao, xây dựng lộ trình giải ngân cụ thể cho từng dự án, từng tháng và từng quý.

Tăng cường đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thực hiện thanh toán kịp thời; hạn chế tình trạng dồn khối lượng và giải ngân vào cuối năm.

Thường xuyên rà soát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân; trường hợp vượt thẩm quyền, chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

2.3. Nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng

Tăng cường quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế, dự toán và thi công xây dựng công trình; kiểm soát chặt chẽ khối lượng, chất lượng vật liệu xây dựng, tiến độ thực hiện và giá trị thanh toán.

Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chất lượng và giám sát đầu tư xây dựng; tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các tồn tại, sai sót trong quá trình thực hiện dự án.

2.4. Tăng cường công tác giải phóng mặt bằng và tuyên truyền vận động Nhân dân

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận trong quá trình triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn; chủ động giải quyết các kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Đối với các dự án liên quan đến đất đai, tài sản của người dân, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

2.5. Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành

Đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ hoàn công, quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành; thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán đúng thời gian quy định.

Nâng cao chất lượng công tác quyết toán dự án hoàn thành, hạn chế tình trạng chậm lập hồ sơ quyết toán, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

2.6. Tập trung khai thác các nguồn thu ngân sách, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển

Xác định công tác thu ngân sách, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo nguồn lực thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và các năm tiếp theo, UBND xã sẽ tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát quỹ đất có khả năng khai thác, xây dựng lộ trình cụ thể để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Cụ thể:

- Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, giải phóng mặt bằng khu dân cư thôn Hà Sơn, xã Sơn Giang với quy mô 21 lô đất; dự kiến đấu giá thu ngân sách khoảng 8 tỷ đồng.

- Tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng khu dân cư thôn Bảo Thương, xã Sơn Giang với 19 lô đất; đến nay các hộ dân cơ bản đã đồng thuận, đang hoàn thiện các thủ tục liên quan; dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất thu ngân sách khoảng 15 tỷ đồng.

Bên cạnh nguồn thu từ đất, tiếp tục tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước; rà soát các nguồn thu trên địa bàn, hạn chế thất thu và nợ đọng ngân sách; thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định. Đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ nhằm mở rộng cơ sở thu ngân sách, tạo nguồn lực bền vững cho đầu tư phát triển.

UBND xã cũng sẽ chủ động tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình hỗ trợ có mục tiêu và các nguồn vốn hợp pháp khác; thực hiện lồng ghép các nguồn vốn nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và sự đồng thuận của Nhân dân, xã Sơn Giang phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2026, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Trên đây là tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026, đề nghị Hội đồng nhân dân xã xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- UBMT TQ và các đoàn thể xã;
- Trưởng các phòng, đơn vị UBND xã;
- Lưu: VT, KT_5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trường Giang